

नेपाल सरकार
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
आन्तरिक श्रोत तर्फको प्रगति विवरण

सि.नं	न.पा./गा.वि.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
		सडक									
१	काभ्रे	काभ्रे-१ देखि लोहारपानी गा.वि.स. १ जोड्ने सडक	२८३५४८।९७	२५००००।००	४१०४८।९७	१७५०	तारजाली लगाउने काम	पारशमणी घर्ती	२८४५३१।२४	२४२५००।००	१००
२	बेला	कठबेरुवा, गुरुडखोला पटौलीनाका, सिरिया बाटो निर्माण वडा नं. १, २ र ३ मा	५३५५६८।५२	५०००००।००	५०५६८।५२	१२००	०।५६ कि.मी. कच्ची	मने कामी	४८५०००।००	५३९८५२।९०	१००
३	डुरुवा-१	पिपलबोट-कन्जवारहुँदै डवराबाट पतखोली जोड्ने सडक		२०००००।००			डुरुवा गा.वि.स.मा	पठाएको		१९७०००।००	१००
४	हासिपुर	भालुवाड सेनीघोस रुपाकोट करडे सोरठी शहिद मार्ग	४७७०२३।७५	४०००००।००	८९०२३।७५	१५०	२. कि.मी. कच्ची	रिम बहादुर सुनार	४८४२६४।५८	३८८०००।००	१००
५.	टरिगाउं	ठुटिपिपल हुँदै वडा नं. ४,५,६ र ९ बन्ने सडक	४२८६८०।२०	४०००००।००	४०६८०।२०	२५००	मर्मत कच्ची	मीन प्रसाद डांगी	४३४३३३।५४	३८८०००।००	१००
		पुल कल्भर्ड									
१	सतवरिया	सतवरिया गा.वि.स. वडा नं. ४ वीचका गाउं टेङ्गैया खोलामा पुल	१२८३९९।४३७	थप रकम समेत ११५५५९।५०	१६३०६७।३७	२५०	१ कल्भर्ड	नेत्रबहादुर बुढाथोकी	१२९१०५४।११	११२०९२।७००	१००
२	राजपुर-९	किचेखोला कल्भर्ड २ वटा	१२८०११।५५	११५५५९।५०	७६९५५।५४	५००	कल्भर्ड	हरिगोपाल वली		११२०९२।७००	१००
३	रामपुर	वि.पि.मार्ग सुर्केडांगी हुँदै मसानघाट जाने चेपेखोलामा बाटो तथा कल्भर्ड निर्माण	३५०११७।७९	३०००००।००	५९११७।८०	५०	२५०	चित्र बहादुर चौधरी	३५३७९९।२४	२९१०००।००	१००
४	विजौरी-६	हुर्वेरे सोतामा कल्भर्ड निर्माण-पिपलबोट देखि दक्षिण तर्फ हुँदै हाडिमे जानेबाटोमा कल्भर्ड	५१२७९८।८१	४६९२४९।००	थप रकम समेत ५७६२६।८१	२५०	कल्भर्ड	नवराज पार्थे	५१३५७५।२४	४५५१७२।००	१००
५	ढिकपुर	वडा नं. १ देखि ९ सम्म ह्यूमपाइप खरिद	५३६९७६।००	५०००००।००	५१९७६।००	२०००	३९ वटा हिमपाइप	होताराम बस्नेत	५५१८९२।००	४८५०००।००	१००
६	ढिकपुर-५	ढिकपुर गा.वि.स.वडा नं. ५ जगतबहादुर चौधरीको घरदेखि दक्षिण र एकलघरवा वडा नं. ७ खलियानदेखि उत्तर गर्जेसोतामा कल्भर्ड निर्माण	८२८९२७।३५	७७६८०७।००	७५४२४।३५	५००	कल्भर्ड	गोपिप्रसाद चौधरी	८३३४२४।३३	७५३५०२।००	१००

७	हासिपुर	मौरीघाट हासिपुर मुर्कुटी गणतन्त्र मार्ग	८५१९३३११४	७९००००१००	८५६३३११४	३००	१८ वटा हिमपाइप	भेषबहादुर खत्री	८४५६७७८८	७६०६८७१००	१००
८.	हापुर	विनिरे खोलामा कल्भर्ड	८४७५५७१७९	७७६१८४	९४६५९१७९	१००	कल्भर्ड	ज्ञानेन्द्र ब. वि.सी.	८२८३७२१८१	७३५५९५१००	१००
९.	लालमटिया	भालुवाड बजार टोल अनुराग टोलमा पाइप कल्भर्ड	५५९४४९१९८	५०००००१००	७४४४९१९८	१६२	कल्भर्ड	निर्मला रोका मगर	५६०१३०१०३	४८५०००१००	१००
		विद्यालय/पर्खाल निर्माण									
१	घो.न.पा.	मदरसा फारुल हुंदा अल्सफिया विद्यालय भवन निर्माण	५४८८३२११८	५०००००१००	६३८३२११९	१३१	तला थप	अब्दुल वली	५५७८५३११४	४८५०००१००	१००
२	गढवा	गढवा बहुमुखी क्या. भवन निर्माण(जनता बहुमुखी क्याम्पस)	५३३७३७१००	५०००००१००	४८७३७१००	१२०	२७ पिलर र भन्याड	बालचन्द्र हमाल	५३४७७७११८	४८५०००१००	१००
३	श्रीगाउँ	सिद्धपृथ्वीजनताक्या. भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार वि.	५५०६५८१००	५०००००१००	६५६५८१००	५०००	कम्प्यूटर, प्रिन्टर	धर्म नाथ योगी	५५०६५८१००	४८५०००१००	१००
४	तु.न.पा.	गुरु जजुर उ.मा.वि. दृष्टिविहिन छात्रावास निर्माण	५८०५८११३९	५०००००१००	९५५८११३९	११५७	छत ढलान	मनीराम खनाल		४८५०००१००	१००
५	पुरन्धारा-४	पुरन्धारा बहुमुखी क्याम्पस ३ कोठे भवन निर्माण	५५१६८०१६१	५०००००१००	६६६८०१६१	६०	३ कोठाको १२ पिलर	शेरबहादुर राना	५९४५५२३०	४६५०००१००	
६	चैलाही	सेवा केन्द्र कम्पाउण्ड पर्खाल निर्माण	५६११९२१६१	५०००००१००	७६११९२१६१		८५ मी पर्खाल	तिलकराम बस्नेत	५६१७४०१७३	४८५०००१००	१००
७	घो.न.पा.	सेनेटरिल्याण्ड फिल्ड साइटको पूर्व खेल मैदान	४३६७१४१०८	४०००००१००	४८७१४१०८	५००	१२०८०मी. फिल्ड	राम बहादुर डागी	४४४१८८१६६	३८८०००१००	१००
		सिचाई									
१	घो.न.पा.-१	सर्वा सेवारखोलाको बचवेदेखि उत्तरतर्फ रामबहादुर थापाको खेतदेखि उत्तर तर्फ खोला नियन्त्रण तटवन्धन		१७५०००१००							ठेक्कामा
२	हापुर-६	हिउदे सिंचाई आयोजना पोखरी निर्माण नयां बगाले	१६०८८०१६४	१५००००१००	१५३८०१६४	२५	४० हेक्टर	कृष्ण रोका			
३	काभ्रे	मानखोला गहतेरा सिंचाई उपल्लो कुलो निर्माण	२९३८१८१८	२५००००१००	५१३१८१८०	८५	३० हेक्टर	रेवन्त विष्ट	२९५५४११०	२४२५००१००	१००
४	सतबरिया	सतबरिया गा.वि.स.-६ हात्तीसार खोला सिचाई योजना	१०८९००१२०	१०००००१००	११९००१२०	३२५	५० हेक्टर	डिल्ली ब. खड्का	१०९५२११२९	९७०००१००	१००
५	धर्ना	ठुलोपाल डवरा डीपबोरिड अधुरो सिंचाई	५३४२६०१५४	५०००००१००	४९२६०१५४	१०००	३० हेक्टर	लिला नेपाली	५३४२६०१५४	४८५०००१००	१००
६	उरहरी	उरहरी गोल्टाकुरी जोड्ने भो.पु.मा तटवन्धन	५५२६८४११७	५०००००१००	६७६८४११७	१००	५० हेक्टर	घनश्याम गौतम	५८२९४२११५	४८५०००१००	१००

७	हेकुली-६	घरेली कुलो पक्की डुढ निर्माण	२२०१६२।६४	२०००००।००	२६१६२।६४	१२५	१५हेक्टर	तेज बहादुर गिरी	१०४०००।००	१९४०००।००	१००
८	धनौरी	हिलेखाली सिंचाई योजना कुमालगढी/घुसरा	५४७२७८।९१	५०००००।००	६२२७८।९१	७२५	७६ हेक्टर	सीताराम खत्री	५७७०६८।७९	४८५०००।००	१००
९	शान्तिनगर	खारखोली हिउदे सिंचाई पक्की निर्माण	५६९०२१।५८	५०००००।००	८४०२२।५८	५००	१० हेक्टर	शालिकराम वि.क.	५७८४५०।३८	४८५०००।००	१००
१०	सोनपुर	दोलाइखोला बाढी तथा भु संरक्षण	३५१९७७।३३	३०००००।००	६०९७७।३३	३००	५० हेक्टर	भोला प्रसाद चौधरी	३५२१४४।८५	२९१०००।००	१००
		खानेपानी									
१	पवननगर	वडा नं. २,३,४,५, ८ र ९ मा खानेपानी मुहान संरक्षण तथा पाइप लाइन विस्तार	५३३९३१।७१	५०००००।००	४८९३१।८१	२५००	टंकी मर्मत	लिलाराज थापा	५३४७१८।३०	३८५०००।००	१००
२	विजौरी	जुरपनिया मैनतारा खानेपानी मर्मत विस्तार टंकी निर्माण समेत	५३२४९४।०१	५०००००।००	४७४९४।०१	४००	टंकी मर्मत	शेर बहादुर के.सी.	५७६३११।७०	४८५०००।००	१००
३.	टरिगाउँ	वनगाउँ घोराडवरा खा.पा.यो.	३६४८७५।४७	३२५०००।००	४९६२५।४७	५००	विद्युतीय सामग्री	ज्योति प्रसाद डांगी	३६११०४।४७	३११९९४।००	१००

जम्मा योजना संख्या : ३४ वटा
सम्पन्न भएको संख्या : ३१ वटा
सम्पन्न हुन बाँकी : ३ वटा (आन्तरिक श्रोतबाट संचालित योजना भएकाले फ्रिज नहुने, काम गर्ने म्याद रहेकाले प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको)

नेपाल सरकार
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दाङ

स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम (कृषि सडक) तर्फको प्रगति विवरण

सि.नं	न.पा./ गा.वि.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्र.
१.	रामपुर	भैसाही-हाँसपुर-चैते सडक (-वी.पि.मार्ग)	३५२५७५३१५८	३१०००००१००	५२५०५३१५८	५००	कल्भर्ड पुल	भेषबहादुर विष्ट		३००७०००१००	१००
२	स्यूजा	घोराही-मसिना मर्पेश- वोचपोखरा-अरडखोला सडक	१३८८५१०११४	१३०००००१००	१२७५१०११४	१५००	मर्मत	अमरराज रामजाली	१३७९३८८१४२	१२५२४८४१००	१००
३	लोहारपानी	अर्जुनखोला-भेल्नेटा-अमारे सडक	१२२९९२६१४३	११०००००१००	१६२९२६१४३	२५०	१.६ कि.मी. कच्ची	हर्क बहादुर बुढा	१२२१७५६१६४	१०६०४८४१००	१००
४	हासीपुर	मौरीघाट-हासीपुर-मुर्कुटी - गणतन्त्र मार्ग)	१४१००१५१९०	१२०००००१००	२४६०१५१९०	१५००	१०१३७ कच्ची	भेष बहादुर कार्की	१३२९८६४१७१	११६४०००१००	१००
५.	बेला	बेला-मरारीखोला- पटौलीनाका सडक	११०७४०५१७५	१००००००१००	१३७४०५१७५	२२५०	१.८ कि.मी कच्ची	देविराम सुनार	१११४९८८१००	९७००००१००	१००
६	फूलवारी	धर्ना-फूलवारी सडक - फूलवारी खण्ड	८०२१००११२	७०००००१००	१२३१००११२	५००	८११ मी. ग्रा. र मर्मत	प्रमिता कुमारी रावल	८४१३६२१८०	६७९०००१००	१००
७	धर्ना	धर्ना फूलवारी सडक धर्ना खण्ड	७८०७५३६०	७०००००१००	१०१७५३६०	५००	मर्मत	पूर्ण बहादुर के.सी.	७९०६९९११०	६७९०००१००	१००
८	गोल्टाकुरी	गोल्टाकुरी वडा नं.-८ तुहीसीतादेखि वडा नं. १ कालीतारा सडक	११२५००३१५८	१००००००१००	१५५००३१५८	२५००	कल्भर्ड	गेहेन्द्र खड्का	१३५९००९१६९	९७००००१००	१००
९	पवननगर	पोटली-मखनटाकुरी सडक	१०७७५६११००	१००००००१००	१०७५६११००	२०००	मर्मत	भक्त बहादुर थापा	१०७७३०६१८७	९७००००१००	१००
१०	श्रीगाउँ/ धनौरी	बागर-सिमठाना-बुढाडावर मन्त्रीडाँडा-वुट्टीपुर-श्रीगाँउ सडक	१०७५८८११४५	१००००००१००	१०५८८११४५	५००	मर्मत	नर बहादुर डांगी	१०३५६९७१०९	९३४१९८१००	१००
११	डुरुवा	डुरुवा-जनकपुर -डुवाडपुर- रनियापुर सडक	१११३८४२१३८	१००००००१००	१४३८४२१३८	६००	कल्भर्ड	रीता चौधरी	११०४७३७१८९	९७००००१००	१००
१२		मर्मत संभार कोषमा जम्मा		९०००००१००				जि.वि.स.को		९०००००१००	१००

जम्मा योजना संख्या : ११ वटा , सम्पन्न भएको संख्या : ११

नेपाल सरकार
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दाङ
जि.वि.स. अनुदान तर्फको प्रगति विवरण

सि. नं.	न.पा./ गा.वि.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्र.
१.	सैघा	पाखापानी कटुवाखोला गा.वि.स. भवनसम्म सडक	५६६४५०३६	५००००१००	८१४५०३६	१५००	६४५ मी कच्ची	देविलाल नेपाली	५८२५१३१०६	४८५०००१००	१००
२	हापुर	भवानी खा.पा. टंकी निर्माण		१५००००१००				गा.वि.स.मा		१४७७५०१००	१००
३	लोहारपानी	भुटनेटा गधारी सडक	१७०९३०१९८	१५००००१००	२५४३०१९८	३००	३९० मी कच्ची	तिलक ब वली	१७१४३६१८८	१४५५००१	१००
४	लक्ष्मीपुर-४,५	गोग्ली देखि सवारीकोट जोड्ने सडक	५४५४५६१५७	५०००००१००	६०७५६१५७	१००	कल्भर्ड	दिवाकर रेग्मी	५४९१४९१४९	४८५०००१००	१००
५	लालमटिया	भालुवाडबजारको हनुमानमन्दिर ज्वाला माइगण पाखापानी लालमटिया चौकहुँदै बसन्तपुरजोड्ने सडकको वडा नं. १ र २ जोड्ने खण्ड	५४३७०१२५	५०००००१००	५८७०१२५	३५००	२ कल्भर्ड	बहादुर कर्ण के.सी.	५४३९६४१९३	४८५०००१००	१००
६.	सिसहनिया	सिसहनिया करङ्गेकोट सडक	५४४३०६१९०	५०००००१००	५९३०६१९०	१६०	मर्मत	बोधीलाल घर्ती	५५४९९३१०९	४८५०००१००	१००
७	हासीपुर	भालुवाडसेनीघोस-रुपाकोट-करङ्गे-सोरठी, लमही (शाहिदमार्ग)	४७७९०९१६२	४०००००१००	८९९०९१६२	१५००	४ कि.मी. कच्ची	अलि मोहमद	४८२०४७३६	३८८०००१००	१००
८	हासिपुर	हासिपुर स्वामीघाट देखि स्यालाधरमपानी छापडांडा हुँदै प्यूठान जोड्ने सडक निर्माण	५८८४१५१५९	५०००००१००	१०३४१५१५२	३०००	५.५० कि.मी. कच्ची	गोकर्ण बहादुर समाल मगर	६०६८७५१९३	४८५०००१००	१००
९	सिसहनिया	वडा नं. ९, ८ देखि ६ सम्मको बाटो निर्माण	५३५६९०१९३	५०००००१००	५०६९०१९३	३९०	मर्मत	विष्णुप्रसाद चौधरी	५३७०१८१७०	४८५०००१००	१००

१०	गोवरडिहा	जुराउने रडसिड आनखोला कृषि सडक	५३९६४०।२३	५००००।००	५४६४०।२३	१५०	मर्मत	होम बहादुर खत्री	५४१२६।१९	४८५००।००	१००
११	राजपुर	दामोदर सडकको नौसहरा कर्बला सडक निर्माण	३९७३९३।७५	३५०००।००	५७८९३।७५	५०	८० मी. ग्राभेल	गुणदिन यादव	३९७४४।२।८	३३९५००।००	१००
१२	टरिगाउँ	तु.न.पा.-६ हुँदै टरिगाउँ ५ र ७ उरहरी ७ र ६ हुँदै गरकटुवा गोल्टाकुरी सडक मर्मत तथा स्तरउन्नति	१२१७२६।८०	१००००।००	२४७२६।८०	२५०	६३५ मी. कच्ची	ऋषिराज न्यौपाने	१२६७३९।०८	९७०००।००	१००
१३	उरहरी	तु.न.पा.-६ हुँदै टरिगाउँ ५ र ७ उरहरी ७ र ६ हुँदै गरकटुवा गोल्टाकुरी सडक मर्मत तथा स्तरउन्नति	२२९१३२।८०	२००००।००	३५१३२।८०	४००	२४१ मी. ग्राभेल	जागेश्वर खड्का	२३०५६४।८८	१९४०००।००	१००
१४	टरिगाउँ-३, ४, ५ र ९	वडा नं. २ ठुटीपिपल हुँदै वडा नं. ३, ४, ५ हुँदै ९ जोड्ने सडक	५३७०३७।४६	५००००।००	५२०३७।४६	५००	मर्मत	द्रोण ब. भण्डारी	५३९२५।७।८	४८५००।००	१००
१५	उरहरी ४	हेमनगर कौवापुर ट्याववेल न्यु गरगरुवा १२ विगाहा कचिला कचिली सीतलपुर तल्लो टोल सडक विस्तार	५४७७७५।५५	५००००।००	६२७७५।५५	११०५	मर्मत	कृपाराम वली	५६३३९।१।९८	४८५००।००	१००
१६	हेकुली	वडा नं.-६ लौबस्ता-सलौरा-मौली-रावतगाउँ जोड्ने कृषि सडकमा मायाखोलामा पुल निर्माण	८३५९८।१।०७	७५२३८३।००	१०६१७१।०७	८३	कल्भर्ड	श्याम कुमार खान ठकुरी	८३७४५।०।२९	७२९८१।१।००	१००
१७	पवननगर -२	बयाले माझगाउँ हुँदै सुन्दरादेवीसम्म सडक निर्माण	२१७८४।०।०३	२००००।००	२३८४।०।०३	४५०	२.९३ कि.मी. कच्ची	चेतलाल घर्ती	२२०९६।४।५	१९४०००।००	१००
१८	बाघमारे	गुरुडखोला सिंचाई आयोजना बाघमारे	१७५८०।८।०३	१५०००।०।००	३०३०।८।०३	२००	२० हेक्टर	हिरा सिं कवर	१७७५६।४।८०	१४५५००।००	१००
१९	बाघमारे	हारिचार सल्यान सडक	२७१७४।४।२०	२५०००।०।००	२९२४।४।२०	१४४१	७६५ मी. कच्ची	दुर्गा बहादुर घर्ती	२७६७८।७।३	२४२५००।००	१००

२०	बाघमारे	वगिया-बान्नेखोला बाभविशौना बाखखोर पेदीखोला सडक	५३७५०९।०७	५०००००।००	५२५०९।०७	७१०	३ कि.मी. ग्राभेल	चन्द्र बहादुर वली	५३८२१८।६	४८५०००।००	१००
२१	हलवार	पर्सेनी बम्नै बायाखोला हुँदै सल्यान रोल्पा सडक	५४७२२०।४८	५०००००।००	६२२२०।४८	५२५	मर्मत	इन्द्र बहादुर थापा	५४९६०८।०	४८५०००।००	१००
२२	नारायणपुर	वडा नं. ३ भारबैरा चोकदेखि धैरेनी सुनडवरी हुँदै हापुर दामोदर रोड जोड्ने सडक निर्माण	५५२१५८।८४	५०००००।००	६७१५८।८४	३६५	मर्मत	कृष्ण कुमार चौधरी	५५४७९०।२५	४८५०००।००	१००
२३	मानपुर	वडा नं. १,७,८,९ क्रमागत गुरु योजनाको बाटो	५४५५२३।१९	५०००००।००	६०५२३।१९	१०५	१.२९ कि.मी. कच्ची	दिला डांगी	५४१५०२।८४	४८०९९०।००	१००
२४	डुरुवा	वडा नं. ४ कोठरीदेखि लुहाडवरा हुँदै डुवाडपुर मटेरा अकमी बाटो निर्माण	५६१३११।९४	५०००००।००	७६३११।९४	१२००	१ कल्भर्ड	चुलीराम चौधरी	५५३७२१।२३	८४०००।००	१००
२५	डुरुवा	पारस खड्काको घर हुँदै पूर्वतर्फ लोहाडवरा जोड्ने बाटो डुरुवा	३२३९९०।७५	३०००००।००	३२९९०।७७	२१७	१० वटा हिमपाइप	नोखीराम बस्नेत	२५६३०५।५९	२३०१६२।००	१००
		कृषि सडक तर्फको									
२६	हापुर	घोराही आँखा अस्पताल सडक	१७६२९३६।४७	१२००००।००	२१०९३६।४७	२५०	५.०३ कि.मी. कच्ची	टिकाराम खड्का	११९३९५।२३६	६५८९३८।००	१००
२७	राजपुर	राजपुर-खड्गा नाका सडक	११६३६८।७७	१०००००।००	१९३६८।६६	५००	मर्मत	एक बहादुर घर्ती	११८८२७।४४	९७०००।००	१००
२८	सोनपुर	सोनपुर-वैराहा-रामपुर सडक	११२३००।२७	१०००००।००	१५३००।२६	२५००	१.६५ मी नाला	दिलबहादुर वली	११६३१९।४९	९७०००।००	१००
२९	मानपुर	मानपुर-डुरुवा सडक	११५३१७।२९४	१०००००।००	१८३१७।२९४	७५००	१२ हिमपाइप	थलराज पुरी	१४४३५०।५६	९७०००।००	१००
३०	उरहरी	उरहरी-पञ्चकुले दामोदर सडक स्तरबृद्धि	११००५५।३६९	१०००००।००	१३५०५।३६९	७००	३ कल्भर्ड	उत्तर कुमार रावत	११०७६७।०५	९७०००।००	१००

		(हेकुलीदेखि पश्चिमखण्डमा)									
३१	सौडियार	तल्लो दामोदर सडक स्तरबृद्धि (सौडियार)	१०८९७४९।३७	१००००००।००	११९७४९।३६	३५००	कल्भर्ड	मोहन खड्का	१११११९६।९८	९७००००।००	१००
३२	पुरन्धारा	जौबारी-गड्गटे सडक निर्माण	११०२५९१।६१	१००००००।००	१३२५९१।६१	१०००	६ कि.मी. कच्ची	यज्ञ बहादुर कवर	११०६६६९।०९	९७००००।००	१००
		सडक सभै		६०६०००।००			सडक सभै	गोपिराज पुन		२९१९६२।००	१००
		गढवा बेला सडक						गोपिराज पुल		१४२२७०।००	१००
							सडक सभै	दिपक खड्का		२९२००३।०००	१००

जम्मा योजना संख्या : ३२

सम्पन्न भएको संख्या : ३२

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
ससर्त अनुदान तर्फको प्रगति विवरण

सि.नं	न.पा./गा.पि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	घो.न.पा.	इन्द्रेणी टोल सडक निर्माण	५८२७७१।००	५०००००।००	९७७७१।००	६००	६०० मी. ग्रा.	मुकुन्द प्रसाद शर्मा	५४००३४।४६	४४९४३३।००	१००
२.	घो.न.पा.	रफेना मसिना स्वर्गद्वारी सडक नगरपालिका सडक स्तरोन्नति	५३६१४१।३२	५०००००।००	५११४१।३२	५००	४८० मी. ग्रा.	कुमानन्द कुंवर	५५३६३२।४५	४८५०००।००	१००
३	धनौरी	धनौरी पंचकुले बेलभार स्तोउन्नति	४६६४१४।४३	४०००००।००	७८४१४।४३	१५००	१.१४ कि.मी. ग्रा.लेल	केशव के.सी.	४७०७४९।८९	३८८०००।००	१००
४.	पुरन्धारा	गंगटे ट्वाङखोला चप्परगैरी सडक	३४०६७७।२८	३०००००।००	४९६७७।२८	५०००	२.४३ कि.मी. ग्रा.भेल	यज्ञ बहादुर कवर	३४७३८५।६०	२९१०००।००	१००

५	तु.न.पा.	बेलुवा सडक ग्राभेल ढल निर्माण	३२३१३७।७१	३०००००।००	३२१३७।७१	२००	२२२ मी. ग्रा.	बामदेव भूसाल	३३३९७७।८८	२९१०००।००	१००
६	नारायणपुर	भारबैरा धैरेनी सुन्डवरी दामोदर सडक स्तोउन्नती	३३९१३१।९७	३०००००।००	४८१३१।९७	३५००	१० हिमपाइप	कमल बहादुर वली	३४२१७७।८०	२९१०००।००	१००
७.	ढिकपुर १	सेवारमा कल्भर्ड निर्माण	४४६४६३।०९	४०००००।००	५८४६३।०९	३२५	कल्भर्ड	कुलप्रसाद रजौरे	३४४६४६३।०९	३८८०००।००	१००
८	ढिकपुर १,२	मछ्छाई कटुकीको लरौनासोतामा कल्भर्ड	४८४३४४।८३	४०००००।००	६०१४४।८३	१६०	कल्भर्ड	इन्द्र बहादुर वली	४५०४३८।८३	३८८०००।००	१००
९	सौडियार	गुरुवागाउं घपाली गजेरी सोतामा कल्भर्ड	४४०३३२।२७	४०००००।००	५२२३२।२७	१६०	कल्भर्ड	टोप बहादुर बुढा	५०१९०४।९१	३८८०००।००	१००
१०	घो.न.पा.	घोराही नयां बसपार्क आंखाअस्पताल सम्मको बांसगजेरी पश्चिम खण्ड स्तरउन्नति	१७६२९३६।	४०००००।००	२१०९३६।४७	२५०	५.०३ कि.मी. कच्ची	टिकाराम खड्का	११९३९५२।३६	३८८०००।००	१००
११	हापुर ७	धपेर सिंचाई कुलो निर्माण	२१४८५४।१९	२०००००।००	२०८५४।२०	४०	५ हेक्टर	लक्ष्मीमा देवकोटा	२१५८२२।८४	१९४०००।००	१००
१२	सौडियार	सौडियार सिंचाई बोरिड सम्पन्न गर्ने	५३८०५६।३०	५०००००।००	५३०५९।३०	२१०	५० हेक्टर	कृष्ण प्रसाद कुमाल	५३७८३३।३०	४८४७९६।००	१००
१३	डुरुवा	पहरीयागाउं नदी नियन्त्रण	३३५५७६।७३	३०००००।००	४४५७६।७३	८५	३० हेक्टर	मनवीर चौधरी	२६३४०३।९०	२२८३६०।००	१००
१४	मानपुर	चन्द्रघण्टा भगवति मन्दिर जिर्णोद्वार मजौ	२२७०५७।४१	२०००००।००	३३०५७।४१	१५००	मर्मत	कमला आचार्य	२३४२०७।५५	१९४०००।००	१००
१५	घो.न.पा.	रभेना सामुदायिक भवन निर्माण	५५४६६८।९६	५०००००।००	६९६६८।९६	१३०	भवन	मीनराज गौतम	५५५१७९।०९	४८५०००।००	१००
१६	ढिकपुर	प्रा.वि.मुकुण्डाडा अस्परी भवन निर्माण	२२०७७९।०४	२०००००।००	२६०७९।०४	५२०	तारवार	शेर बहादुर हांगी	२२०२६४।२४	१९४०००।००	१००
१७	हापुर	मा.वि. हापुर विजौरी भवन सम्पन्न गर्न	५३५९२८।८७	५०००००।००	५०९२८।८७	७२०	भवन	दामोदर न्यौपाने	४२२६८४।५३	१८२५००।००	१००
१८	हापुर	खड्गदेवि मन्दिर रतनपुर	२१५२७०।२७	२०००००।००	२१२७०।२७	५००	मर्मत	गोपिराम बस्नेत	२०१६००।३१	१९४०००।००	१००
		जम्मा :									१००

जम्मा योजना संख्या : १८ वटा
सम्पन्न भएको योजना संख्या : १८

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
ग्रामीण खानेपानी कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण

सि.नं	न.पा./गा.वि.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	घो.न.पा.	गैरागाँउ खा.पा.यो. घो न.पा.-२	९६६०६१।८८	९००००।	२३०६१।८८	५००	मर्मत	विरकेशरी गौतम	६९५९८०।२२	८७२९३६।००	१००
२.	टरिगाउँ	टरिगाँउ वनगाँई घोराडबरा खा.पा.	४५०२७६।९६	४००००।	६२२७६।९६	१०५	मर्मत	ज्योति प्रसाद डागी	४४२५१३।३३	३८८०००।००	१००
३	बाघमारे	बाघमारे खा.पा.यो.	५८३५००।७१	५००००।	९८५००।७१	२८०	मर्मत	बेलघर वली	५८२१८६।०६	२२७०००।००	
४.	लालमटिया	लालमटिया बृहत खा.पा.यो.	ठेक्काबाट	८५०००।	४७६४२९।२८	५५	पाइप फिटिङ	कृष्ण बहादुर गिरी	७३१८८०।७५	२५५४५१।००	१००
५	सोनपुर	सोनपुर डाँडागाँउ टिकुलीगढ खा.पा.	४३७०७४।४९	४००००।	४९०७४।४९	९०	कुवा निर्माण	केकहउस चौधरी	२८९७५२।९७	२५७२२०।००	१००
६	फूलवारी	फूलवारी वडा नं. ३,४ खा.पा.	४४४८९४।२३	४००००।	५६८९४।४६	२००	४ टंकी	दिल बहादुर खड्का	४४०५६५।४०	३८८०००।००	१००
७	गोल्टाकुरी	गोल्टाकुरी ४,५,६ पश्चिम गनार खा.पा.	४३४९४३।४६	४००००।	४६९४३।४६	१६७५	मर्मत	निम बहादुर खत्री	४३४९२६।७	३७८९८५।००	१००
८	पञ्चकुले	पञ्चकुले खा.पा.	८५६३३१।२५	७५०००।	१२८८३१।२५	५५००	मर्मत समेत	टेक बहादुर भण्डारी	८६८३६१।७४	७२७५००।००	१००
९	श्रीगाउँ	श्रीगाउँ रजपल खा.पा.पाइप विस्तार	६९७६१२।५१	५३१२२।	१८२३२७।५१	४००	मर्मत	ताम ब. खत्री	६७६८८२।७४	५१२१३६।००	१००
१०	बाघमारे धनौरी	बाघमारे वडा नं. ५ र ४, धनौरी खानेपानी ट्यांकी निर्माण		२००००।				बाघमारे गा.वि.स.मा पठाएको		१९७०००।००	१००
११		कुवा निर्माण		२०००००।००			११ कुवा			२०००००।००	१००
१२		सरसफाई र खुला दिशामुक्त कार्यक्रम		२१००००।०						२१०००००।००	१००
१३		नया योजना सम्भावना अध्ययन		१५००००।००						१२७०००।००	

जम्मा योजना संख्या : १२, सम्पन्न १२

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
द्वन्द्वप्रभावित विशेष कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण

सि.नं	न.पा./गा.पि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	शान्तिनगर	डहरेटोलादेखि मूल सडकसम्म सिंचाई योजना	६७०८२५।९०	६०००००।००	८८८२६।९०	२००	६४ हेक्टर	भुगे बहादुर खत्री	६७६८४६।९७	५८२०००।००	१००
२.	शान्तिनगर	अधरे सिंचाई योजना	५५९०२१।५८	५०००००।००	७४०२१।५८	२०००	३०० हेक्टर	कर्ण बहादुर छन्तेल	५६१२८३।४९	४८५०००।००	१००
३	तु.न.पा.	कालाखोला राजापुर सिंचाई	५६२५०८।५७	५०००००।००	७७५०८।५७	५००	५० हेक्टर	हेमु नेपाली वादी	५६५४०८।६९	४८५०००।००	१००
४.	हलवार	खतरे सिंचाई योक्ष	५३६३५४।२२	५०००००।००	५१३५४।२२	१०००	३२ हेक्टर	सुन्दर प्रसाद चौधरी	५४०६८९।७७	४८५०००।००	१००
५	हापुर	डांडागाउले कुलो	५३७२४८।५७	५०००००।००	६२२४८।५७	२५०	१० हेक्टर	राम बहादुर पुन	५९९९९१।४३	४३५०००।००	१००
६	शान्तिनगर	खारखोली सिंचाई योजना	५६१९१२।६१	५०००००।००	७६९१२।७०	५००	१० हेक्टर	इन्द्रलाल पौडेल	५७०५३०।७८	४८५०००।००	१००
७	शान्तिनगर	बडहरपौडेल चैतारा सिंचाई	५६१३३५।७४	५०००००।००	७६३३५।७४	१५००	२५० हेक्टर	शोभाराम गिरी	५६८५८।६८	४८५०००।००	१००
८	बाघमारे	बोगटी सिंचाई कुलो	४४७३६६।६७	४०००००।००	५९३६६।६७	७००	५५ हेक्टर	भुपलाल वली	४५९६१२।११	३८८०००।००	१००
९	हलवार	बगरुवा सिंचाई बुढागाउं	५४४९६३।०८	५०००००।००	५९९६३।०८	१००	८ हेक्टर	श्यामा देवि पोख्रेल	५५४३३१।७७	४८५०००।००	१००
१०	हलवार	सिमसिंचाई कुलो रोल्पाली डांडा	५३६२०१।३७	५०००००।००	५१२०१।३७	३२५	२० हेक्टर	हिलाराम भण्डारी	५३६५६८।८९	४८५०००।००	१००
		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी								१५००००।००	
		जम्मा :		५०००००।००			७९९ हेक्टर				१००

कूल बजेट : ५०,०००००।- खर्च रकम : ५०,०००००।-
जम्मा योजना संख्या : १० सम्पन्न भएको संख्या : १०

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
सडकबोर्ड नेपाल र आन्तरिक श्रोत म्याचिङ कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण

सि.नं	न.पा./गा.ि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	स्यूजा	हर्नाक स्यूजा सडक	४९७७६१।३१	४५००००।००	६१२६१।००	५००	मर्मत	जीवन पुन	४९९५५१।८७	४३६५००।००	१००
२.	मानपुर	विजौरी मानपुर डुरुवा सडक	५२०८९०।००	४५००००।००	७०८९०।००	५०	हिमपाइप	मोहन प्रसाद खत्री	५१६१८८।२५	४३६५००।००	१००
३.	रामपुर/ लक्ष्मीपुर	भैसाही सिमलतारा सडक	४९७७४९।६१	४५००००।००	६१२५०।६१	१५००	हिमपाइप	दामोदर क्षेत्री	५०३९३८।१६	४३६५००।००	१००
४.	सौडियार	सौडियार सरा बबईपुल घर्ना सडक	५०७१२१।७७	४५००००।००	७०६२२।७७	५००	हिमपाइप	चन्द्रप्रसाद चौधरी	५७०८२५।२२	४३६५००।००	१००
५.	ढिकपुर	ढिकपुर एकलघरुवा त्रिवेणी भगुवार सडक	२७५४३६।७२	२५००००।००	३२९३६।७२	५००	१. कि.मी ग्रा.	ठाकुर प्रसाद चौधरी	२८७४१८।४५	२४२५००।००	१००
६.	ढिकपुर	खैरा कोठरी कोट्टे डाडा सडक	२८२९३६।००	२५००००।००	३२९३६।००	५००	ग्राभेल	कमला के.सी.	२९१५४९।६४	२४२५००।००	१००
७.	उरहरी	तुलसीपुर राइखलियान सुकौरा सडक	३१८८८८।५१	२७५०००।००	५५०००।००	२५००	कच्ची नाली	टेपेन्द्र राज रेग्मी	२६६७५०।००	२९१५४९।६४	१००
८.	काभ्रे	कमिरेचौर मुर्कुटी सडक	३२९७६२।८१	३०००००।००	३८७६२।८१	५००	ढुंगा फिलिङ	गणेश बहादुर वली	३४६१४८।७५	२९१०००।००	१००

जम्मा योजना संख्या : ८ सम्पन्न भएका योजना ८

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
गुम्बा विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण

सि.नं	न.पा./गा.ि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	घो.न.पा.	नमछु बौद्ध गुम्बामा भौतिक सुधार	११२२६५।६४	१०००००।००	१५२६५।६४	५००	पिलर	सत बहादुर रोका	११७८०१।८५	९७०००।००	१००
			११२२६५।६४	१०००००।००	१५२६५।६४	५००	पिलर	सत बहादुर रोका	११७८०१।८५	९७०००।००	१००

जम्मा योजना संख्या १, सम्पन्न पनि १

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
संस्कृति प्रवर्द्धन केन्द्रिय कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
आ.व. ०७०/०७१

सि.नं	न.पा./गा.पि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	घो.न.पा.	सरस्वति मन्दिर निर्माण मा.वि. सेवार	१७२१५९।४८	१५००००।००	२६६५९।४८	७००	१ मन्दिर	मिनु गिरी	१७२१५९।४८	१४५५००।००	१००
२	घो.न.पा.	बाह्रकुने दह संरक्षण	४२७४९०।८९	४०००००।००	३९४९०।४८	२५०	मर्मत	टेमन बुढा	४२७५९५।५६	३८८०००।००	१००
३	हांसिपुर	भद्राक्षीदेवि मन्दिर संरक्षण	५२२४२०।२६	३०००००।००	३२२४२०।२६	१५०	३४ मी. पर्खाल	कृष्ण बहादुर घर्ती	३२८३०८।७९	२९१०००।००	१००
४	घो.न.पा.	कालिका भगवति मन्दिर पर्खाल	३७१४९८।८३	३०००००।००	३७१४५५।०३	२००	७५ मी. पर्खाल	हिलाराम भूसाल	३७१४५५।०३	३३७५६०।००	१००
५	घो.न.पा.	शिवविध्यवासिनी मन्दिर संरक्षण	२३१७०१।७७	२०००००।००	३७७०१।७७	३०५	शौचालय	भोजराज भकारी	२३२७१७।९४	१९४०००।००	१००
६	विजौरी	कालिका मालिका मन्दिर	२१८७१७।५५	२०००००।००	२१८७१७।५५	३०५	६० मी. पर्खाल	रघुविर खड्का	२१८३९८।००	१९३६८०।००	१००
७	लालमटिया	शिव मन्दिर संरक्षण	१०८९७९।३०	१०००००।००	१०८९७९।३०	१२००	तारवार	बुद्धिराम चौधरी	११३०६२।००	९७०००।००	१००
८	विजौरी	शव दाह गृह निर्माण सुधार	२१२७७८।२०	२०००००।००	२१२७७८।२०	२००	मर्मत	ईश्वर पोख्रेल	२१२४३७।९३	१९३७०८।००	१००
९	सिसहनिया	शिव मन्दिर संरक्षण सिसहनिया	११५२६७।०६	१०००००।००	११५२६७।०६	२७५	३६ मी. पर्खाल	विर बहादुर चौधरी	१२५९७२।५१	९७०००।००	१००
१०	विजौरी	सुदय रामेश्वर मन्दिर शिवालय	२२४५०९।९८	२०००००।००	३०५०९।९८	१०५	मर्मत	श्रीधर मजगैया	२२४५०९।९८	१९४०००।००	१००

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री पार्वती डि.सी. चौधरी सभासद् प्रतिनिधि : महेन्द्र गिरी १८७००३०८९०

सि.नं	न.पा./गा.पि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	सोनपुर ४	श्रीगाउँमा हिमपाईप र बाटो ग्राभेल	६०७६२४।००	४८४०००।००	१२३६२४।००	७५०	मर्मत	दिलिप कुमार डी.सी.	६०९४९९।००	४८४०००।००	१००
२.	सतवरिया	कोल्तारामा पुल हिमपाइप	१२३५३०।६४	१०००००।००	२३५३०।६४	९००	हिमपाइप	यम नारायण वि.क.	१२३८५८।७८	१०००००।००	१००
३	सोनपुर	फल्कापुरमा हिमपाइप	६२३९२।००	५००००।००	१२३९२।००	२३०	हिमपाइप	खिमबहादुर बुढथोकी	६२३९२।००	५००००।००	१००
४.	गढवा	यादव सेवा समाजको भवन निर्माण	६५२२९।२३	५००००।००	१५२२९।२३	३००	१ भवन	चिन्ताराम यादव	६५४९२।२८	५००००।००	१००
५	चैलाही	ओमशान्ति मन्दिर भवन निर्माण	६९१४७।५०	५९०००।००	१०९४७।५०	१००	मर्मत	शान्तराज श्रेष्ठ	६२२४४।००	५९०००।००	१००
६	राजपुर	वनकट्टी अग्नीपीडितलाई पूर्वाधार	१२१३५०।६९	१०००००।००	२१३५०।६९	४० ब.	जस्तापाता	इन्द्रबहादुर भण्डारी	१२१३५०।६९	१०००००।००	१००
७	गंगापरस्पुर	मघरगाउँको मुहान नजिकै दंगालीखोलामा तारजाली तटवन्ध प्रशासनिक खर्च	१२०३०९।१८	१०००००।००	२०३०९।१८	५००	१७ हेक्टर	शिव प्रसाद चौधरी	१२०६५४।२३	१०००००।००	
				५००००।००				महेन्द्र गिरी		५००००।००	१००
		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००।००				जि.वि.स.		१५०००।००	१००
		जम्मा :		१००००००।००						१००००००।००	

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ७

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री सुशीला चौधरी सभासद् प्रतिनिधि : प्रभाकरदेव चौधरी ९८४१५९५७७१

सि.नं	न.पा./गा.वि.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	रामपुर २	बालापुर खलियान हुदै रामप्रसाद चौधरी टोल जानेबाटोमा कल्भर्ट निर्माण	१८२२५९७७	१५००००१००	३०२५९७७	४५०	१ कल्भर्ट	प्रदेशनी चौधरी	१८५२२८१०४	१५००००१००	१००
२.	लालमटिया	मसुरिया स्कूल जानेबाटो कटान र ग्राभेल	१२१६८७१५०	१०००००१००	२१६८७१५०	१६३९	१५० मी. ग्रा.	मीन बहादुर चौधरी	१२२२३१४४	१०००००१००	१००
३	सैघा	शहिद लालबहादुर घर्ती र माधव रावतको शालिक निर्माणको मूर्ति खरिद	२५००००१००	२०००००१००	५००००१००	२०००	२ मूर्ति	लुम बहादुर रावत		२०००००१००	१००
४.	लक्ष्मीपुर ९	जुनेली महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भवन निर्माण	६२३७४१३९	५००००१००	१२३७४१३९	१५००	१ भवन	रमा शर्मा	६२३७४१३९	५००००१००	१००
५	सिसहनिया	ग्रिन महिला समिति भवन निर्माण	३३०२१९१३३	२५५०००१००	७५२१९१३३	३५०	मर्मत	विमला चौधरी	३४८९२३४५	२५५०००१००	१००
६	स्यूजा	अग्नीपिडित परिवारलाई पूर्वाधार सहयोग	१२००७२१७३	१०००००१००	२००७२१७३	६०	जस्तापाता	देवा देवि पौडेल	१२३७०८१५०	१०००००१००	१००
७	काभ्रे	आयमूलक कृषि तालिम	९६०००१००	८००००१००	१६०००१००	३५	३५ जनालाई तालिम	जागेश्वर अधिकारी	९६०००१००	८००००१००	१००
		प्रशासनिक खर्च		५००००१००				प्रभाकर देव चौधरी		५००००१००	१००
		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००१००						१५०००१००	१००
		जम्मा :		१००००००१००						१००००००१००	

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ७

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री राजु खनाल सभासद् प्रतिनिधि : हेमराज अधिकारी ९८४७८४९३९७

सि.नं	न.पा./गा.ि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	घो.न.पा.	महिला सामुदायिक भवन निर्माण	१२१५४१।०९	९००००।००	३१५४१।०९	१२५०	मर्मत	चुमान गौतम	१२१५४१।५४	९००००।००	१००
२.	ढिकपुर ३	चौतारो र सडक ग्राभेल	२४०६२०।४५	२०००००।००	४०६२०।४५	५००	८० मी. ग्रा.	लालबहादुर भण्डारी	२४०६२०।४५	२०००००।००	१००
३	धर्ना	धर्ना सडक ग्राभेल	६०८४३।७५	५००००।००	१०८४३।७५	६४५	४१० मी. ग्रा.	राम बहादुर भण्डारी	६३८६९।७१	५००००।००	१००
४.	नारायणपुर	नारायणपुर बरुवागाउँ जोड्ने सडक	६२५९९।१०	५००००।००	१२५९९।१०	२००	९७७ मी. ग्रा.	तुलसीराम चौधरी	६३९५९।९५	५००००।००	१००
५	सौडियार ३	कुलो ढुङ निर्माण	१९२१५९।१३	१६००००।००	३२१५९।१३	२७५	२३ हेक्टर	ठाकुर प्रसाद के.सी.	१९८१४७।२४	१६००००।००	१००
६	नारायणपुर	पलासेपुर सिंचाई मोटर	६३९११।११	५००००।००	१३९११।११	५०	५३ हेक्टर	पशुराम कामी	६४३९१।००	५००००।००	१००
७		युवा उच्चमशिल तालिम	४२२००।००	३३५०००।००	६७२००।००	१२०	तालिम	कमल प्रसाद गौतम	४०२२००।००	३३५०००।००	१००
		प्रशासनिक खर्च		५००००।००				हेमराज अधिकारी		५००००।००	१००
		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००।००						१५०००।००	१००
		जम्मा :		१००००००।००						१००००००।००	

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ७

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री बुद्धिराम भण्डारी सभासद् प्रतिनिधि : खिमबहादुर वली ९८५७८२२४४२

सि.नं	न.पा./गा.ि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	तु.न.पा.	राम्री १, गौरा, टरिगाउँ सुकौरा सडक ग्राभेल हिमपाइप	३२७६४५१४०	२७००००१००	५७६४५१४०	४०००	९०० मी. ग्रा.	लिलाधर खड्का	३६९४९४१४०	२७००००१००	१००
२.	उरहरी	क्वाडी पूर्व राप्ती राजमार्ग हुदै पूर्व तर्फ सडक ग्राभेल	१२२९२०१२०	१०००००१००	२२९२९१२०	३५००	५९५ मी. ग्रा.	केशर राज डांगी	१२७६९३१८०	१०००००१००	१००
३	उरहरी	सुकौरा सिंचाई कुलो तथा भचना तटबन्धन	७९८०७१९६	६००००१००	१९८०७१९६	३००	१३ हेक्टर	सुनलाल चौधरी	८३९२२८३	६००००१००	१००
४.	हलवार	कुमालगाउँ एयरपोर्ट सडक ग्राभेल	१००९७०१००	७५०००१००	२५९७०१००	१५००	३९५ मी. ग्रा.	प्रेम ब. कुमाल	१०५९७८१५०	७५०००१००	१००
५	फूलवारी	मा.वि.रनियापुर भौ.सु.	९२९९९१४०	७५०००१००	१७९९९१४०	४००	मर्मत	कमान सि. के.सी.	१७९९९१४०	७५०००१००	१००
६	तु.न.पा.	शान्ति उद्यान र मोतिपुर भुइयारथान	१२०९२४१६५	१०००००१००	२०९२४१६५	३००	मर्मत	प्रेम ब. के.सी.	१२०९२४१६५	१०००००१००	१००
७	मानपुर	मानपुर डुरुवा विजौरी सडक	३९५०५७१६०	२५५०००१००	६००५७१६०	२५००	मर्मत	विरेन्द्र खड्का	३९४५८०१२४	२५४२७०१००	१००
		प्रशासनिक खर्च		५००००१००				खिमबहादुर वली		५००००१००	१००
		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००१००						१५०००१००	१००
		जम्मा :		१००००००१००						९९९२७०१००	१००

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ७

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री दिपक गिरी सभासद् प्रतिनिधि : बसन्त देवकोटा ९८४७२२७६७

सि.नं	न.पा./गा.पि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	बाघमारे	विजुली तारपोल	८४६६९।५०	७५०००।००	९६६९।५०	३१०	१० पोल	रेमन्त ब. डांगी	८४६६९।५०	७५०००।००	१००
२.	श्रीगाउँ	मठमन्दिर संरक्षण एवं खेलकुद सामग्री वितरण	६०१७०।०८	५००००।००	१०१७०।०८	३०५	३० हेक्टर	डिल्लीराज चौधरी	६०१७०।०८	५००००।००	१००
३	तु.न.पा.१०	सिंचाई कुलो मर्मत	१५०९१२।२१	१२५०००।००	२५९१२।२१	१५००	३० हेक्टर	कलसिंह बली	१५६६८२।७९	१२५०००।००	१००
४.	श्रीगाउँ	धनौरी श्रीगाउँ पवननगर जोड्ने सडकमा हिमपाईप खरिद	१४२३९०।०६	११००००।००	३२३९०।०६	१२५०	हिमपाइप	युवराज भण्डारी	१४२३९०।०६	११००००।००	१००
५		६ बटा कुवा निर्माण	२१४५२९।०३	१६५०००।००	४९५२९।०३	८२५	५ कुवा	महादेव के.सी.	२१४५२९।०३	१६५०००।००	१००
६		बाघमारे, धनौरी, पवननगर, पंचकुले, तु.न.पा., गोल्टाकुरी र श्रीगाउँका सडक मर्मत	५०४६८३।८०	४१००००।००	९४६८३।८०	२५००	मर्मत	तारा बहादुर बली	५२०४३७।१२	४१००००।००	१००
		प्रशासनिक खर्च		५००००।००				बसन्त देवकोटा		५००००।००	१००
		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००।००						१५०००।००	१००
		जम्मा :		१००००००।००						१००००००।००	

जम्मा योजना संख्या : ६ सम्पन्न संख्या : ६

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री अनिता देवकोटा सभासद् प्रतिनिधि : रणबहादुर भण्डारी ९८५७८३०८८४

सि.नं	न.पा./गा.ि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	घो.न.पा.	वि.पी. चिन्तन केन्द्र मार्फत संस्कृति संरक्षण देवालय संरक्षण		४०००००१००		२००	तालिम	भोला अधिकारी	४०८७७०१००	४०००००१००	१००
२.	धर्ना	बबै रामघाट देखि मा.वि. धर्ना स्कूल सम्म सडक ग्राभेल	११८८२६१८०	८००००१००	१८८२६१००	३००	मर्मत	पदम नेपाली	२४२३५४१५१	८००००१००	१००
३	ढिकपुर	दुन्द्रा मन्दिर पर्खाल संरक्षण	१८००८०४८	१५००००१००	३००८०४८	७५०	७८ मी. पर्खाल	नोखिराम वली	१८०४००४७	१५००००१००	१००
४.	घो.न.पा.	कर्जाही कुलोमा ढुङ निर्माण	१२०६५७१५४	१०००००१००	२०६५७१५४	७००	५० हेक्टर	प्रविण गौतम	१२६९७५१६८	१०००००१००	१००
५	ढिकपुर	मछ्छाईमा प्रतिकालय भुइयारथान	१११७८३१७१	९००००१००	२१७८३१७१	४०५	भुइयारथान	जगुलाल चौधरी	११६९७८१३२	९००००१००	१००
६	घो.न.पा.	किसान जागृत युवा क्लव मार्फत प्रा.वि. क्वाडीलाई फर्निचर	८०९०५१००	६५०००१००	१५९०५१००	१५६	फर्निचर	लक्ष्मीमान चौधरी	८५३९५१००	६५०००१००	१००
७.	घो.न.पा.	पत्रकार महासंघको सूचना केन्द्रका लागि पुस्तक खरिद	६६३९५१००	५००००१००	१६३९२१००	२५०	पुस्तक खरिद	लक्ष्मी आचार्य	६४७४२१००	५००००१००	१००
		प्रशासनिक खर्च		५००००१००				रण बहादुर भण्डारी		५००००१००	१००
		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००१००						१५०००१००	१००
		जम्मा :		१००००००१००						१००००००१००	

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ७

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री डिल्ली बहादुर चौधरी सभासद् प्रतिनिधि : ध्रुव बहादुर शाह ९८५७८

सि.नं	न.पा./गा.ि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	फूलवारी	मा.वि. रनियापुर भौतिक सुधार	१५१३४९।२८	१२०००।००	३१३४९।२८	४००	मर्मत	हुमा वली	१५१३४९।२८	१२०००।००	१००
२.	डुरुवा	वडा नं. २,३ र ९ सडक ग्राभेल	१८४५४६।०८	१५०००।००	३४५४६।०८	४०००	२५० मी. ग्रा.	खुशलराम खड्का	१८५९२२।००	१५०००।००	१००
३	मानपुर	सजनेवा धमलाडांडा लक्ष्मी नि.मा.वि. सम्म सडक ग्राभेल	६२०५६।८०	५०००।००	१२०५६।८०	१५००	१८५ मी. ग्रा.	डिलबहादुर बुढा	६५८७५।६८	५०००।००	१००
४.	टरिगाडं	वडा नं. १२,७ र ८ जाने सडकमा कल्भर्ड	४६८६४०।७६	३९०००।००	७८६४०।७६	१५००	२ बटा कल्भर्ड	शेर बहादुर खड्का	४८०६५८।३९	३९०००।००	१००
५	विजौरी	वडा नं. १,२ र ३ बेलभुण्डी मनिकापुर सक्रामखोला सडक ग्राभेल	१५४८२९।०९	१२५००।००	२९८२९।०९	७५०	मर्मत	बुद्धिराम चौधरी	१५५७८४।५४	१२५००।००	१००
६	उरहरी	राप्तीराजमार्ग पश्चिम खिमलाल वलीको घर देखि सतिपिपल सडकमा कल्भर्ड	७४७९७।९५	५०००।००	२४७९७।९५	३२५	कल्भर्ड	राम बहादुर वली	७५७५७।९६	५०००।००	१००
७.	हलवार	नि.मा.वि. घोरनेटी भौतिक सुधार	६९४७८।४९	५०००।००	१९४७८।४९	२५०	मर्मत	कुमारी वि.क.	६९४८८।४०	५०००।००	१००
		प्रशासनिक खर्च		५०००।००				ध्रुव बहादुर शाह		५०००।००	१००
		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५००।००						१५००।००	१००
		जम्मा :		१०००००।००						१०००००।००	

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ७

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री शिला खड्का सभासद् प्रतिनिधि : अनुराग यादव ९८५७८५८९०९

सि.नं	न.पा./गा.ि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	राजपुर	आगलागी पिडित बस्ती पूर्वाधार पुनस्थापना वनकट्टी	२४२७०१३४	२००००१००	४२७०१३४	२०४	२७.५ बण्डल टिन	रामला कुमाल	२४२७०१३७	२००००१००	१००
२.	गढवा बेला	खानेपानी कुवा निर्माण	१८३७१२१५१	१५०००१००	८३७१२१५१	५०५	३ कुवा	रामदेन यादव	१८३७१२१५१	१५०००१००	१००
३	गढवा	सर्वोदय प्रा.वि. खवरीनाका, आदर्श नि.मा.वि. मदरसा	३९१९९१२४	३२५००१००	६६९९१२८	३०२	फर्निचर	राधा गौतम		३२५००१००	१००
४.	गढवा	यादव समाज सेवा भवन निर्माण	६२८१०८१	५०००१००	१२८१०८२	११००	मर्मत	चिन्ताराम यादव	६२८१०८५	५०००१००	१००
५	चैलाही	भू.पु. सैनिक भवन निर्माण लमही	६०६२२१५०	५०००१००	१२६२२१५०	५०	मर्मत	मोम प्रसाद रोका	६०६२२१५०	५०००१००	१००
६	सिसहनिया	कल्भर्ड निर्माण	६२५३११५०	५०००१००	१२५३११५०	११७५	कल्भर्ड	नारायण प्र. चौधरी	६२६७३१७१	५०००१००	१००
७.	चैलाही	युवा उद्यमशिल कार्यक्रम	१३४५००१००	११०००१००	२४५००१००	२३	तालिम	कुमार घिमिरे	१३४५५०१००	११०००१००	१००
		प्रशासनिक खर्च		५०००१००				अनुराग यादव		५०००१००	१००
		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५००१००						१५००१००	१००
		जम्मा :		१०००००१००						१०००००१००	

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ७

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री अनरकलि मियां सभासद् प्रतिनिधि : सावित्री विश्वकर्मा ९८४४९८४७६४

सि.नं	न.पा./गा.वि.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	तु.न.पा.	मदरसा भवन छत ढलान	३०७८०३।८१	२५००००।००	५७८०३।८	३५	छत ढलान	सफिल मिया	३०९२५२।५७	२५००००।००	१००
२.	डुरुवा	बालमिहरी उ.मा.वि. भोजपुर पुस्तकालय व्यवस्थापन	१२०७०४।३४	१०००००।००	२०७०४।३४	११००	पुस्तक खरिद	बल ब.वि.क.	१२१५३७।९०	१०००००।००	१००
३	चैलाही	नेत्रलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन तथा पर्खाल निर्माण	२५२८७६।४५	२०००००।००	५२८७६।४५	५००	३० मि. पर्खाल, गेट	मीना गुरूङ			
४.	विजौरी	दुरागाउँ खानेपानी	१२४५९२।९३	१०००००।००	२४५९२।९३	११५	पाइप खरिद	रुकमणी पन्त	१२०४९६।००	१०००००।००	१००
५	मानपुर	मानपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ देखि डुरुवा वडा नं. ५ - १ जोड्ने सडक	६४५७६।८०	५००००।००	१४५७६।८०	२५०	५० मी. ग्रा	दामोदर बस्नेत	६४५७६।८०	५००००।००	१००
६	पुरन्धारा	पुरन्धारा गा.वि.स. वडा नं. ७ विद्युत विस्तार	७२१९८।००	५००००।००	२२१९८।००	२५०	८ पोल	महावीर खत्री	६७०८८।००	५००००।००	१००
७		महिला बालबालिका दलित, मधेशी, मुस्लिम समुदायको विकासको लागि सीप मूलक कार्यक्रम	२२२०००।००	१८५०००।००	३७०००।००	३०	३० सहभागी	केशव कुमार शर्मा	२२२९००।००	१८५०००।००	१००
		प्रशासनिक खर्च		५००००।००				सावित्री विश्वकर्मा		५००००।००	१००
		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००।००				जि.वि.स.		१५०००।००	१००
		जम्मा :		१००००००।००							

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ६

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री भागवत नेपाली सभासद् प्रतिनिधि : देवराज विश्वकर्मा ९८४७८४२२६२

सि.नं	न.पा./गा.ि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	हापुर	एक्लेपिपल देखि मोहनलालको घरसम्म बाटो विस्तारका लागि	१२११५७।८८	१०००००।००	२११५७।८८	१००	०।५१० कच्ची	तिलक नेपाली	११९८३३।४९	१०००००।००	१००
२.	मानपुर	वडा नं.१,४ र ७ मा ह्युमपाइप र बाटो	१२०००५।९७	१०००००।००	२०००५।५९	२००	४ हिमपाइ	दिलमान बस्नेत	१२०४८१।४८	१०००००।००	१००
३	विजौरी	रनियापुरडांडामा सिंचाई	२४३५४१।३५	२०००००।००	४३५४१।३५	५००	२० विघा	डिल्ली ब. पुन	२४५२१९।५०	२०००००।००	१००
४.	मानपुर	मजौ परेनी सिंचाई कुलो	१८६३७४।६९	१५००००।००	३६३७४।६९	३७५	३० विघा	लोक बहादुर खत्री	१९३९३२।६७	१५००००।००	१००
५	रामपुर	बलामपुर र माथिल्लो कांडाखुट्टी पोल र तार खरिद	१२००२१।२६	१०००००।००	२००२१।२६	५००	२५६५ मी. तार	बासुदेव पोख्रेल	१२००२१।२६	१०००००।००	१००
६	फूलवारी	वडा नं. ५ र ८ मा विद्युत विस्तार	१२०९९४।७५	१०००००।००	२०९९४।७५	२५०	१५ पोल	गिरीराज न्यौपाने	१२७२७६।००	१०००००।००	१००
७		आयमूलक कार्यक्रम	२२१०००।००	१८५०००।००	३६०००।००	३००	कार्यक्रम	चुर्ण बहादुर नेपाली			
८		प्रशासनिक खर्च		५००००।००				देवराज विश्वकर्मा		५००००।००	१००
९		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००।००						१५०००।००	१००
		जम्मा :		१००००००।००							

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ७

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री शारदा कुमारी विश्वकर्मा सभासद् प्रतिनिधि : प्रेम बहादुर खत्री ९८४३२१०७०१

सि.नं	न.पा./गा.पि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	पुरन्धारा	बडा नं. ३,४ र ७ विद्युत विस्तार	२८३११२।३९	२५५०००।००	२८११२।३९	५००	२३ पोल	टंकराज वि.क.	३४०३५७।३९	२५५०००।००	१००
२.	पंचकुले	सिमलकुना सडक ग्राभेल	८५१८१।२५	७००००।००	१५१८१।२५	३४५	३५० मी. ग्रा.	अर्जुन बुढाथोकी	९२४८२।५०	७००००।००	१००
३	पवननगर	कुमालगाउँ, मिलनचौक हुँदै देवि मन्दिर सम्म सडक ग्राभेल	१२१६८८।००	१०००००।००	२१६८८।००	३००	६०० मी. ग्रा.	भीमाकान्त भण्डारी	१२२६६१।००	१०००००।००	१००
४.	श्रीगाउँ	चिरकोटी देखि रजपल सडक ग्राभेल	९२४८२।५०	८००००।००	१२४८२।५०	१४०	३८० मी. ग्रा.	नवराज भट्टराई	९२४८२।५०	८००००।००	१००
५	धनौरी	धनौरी कुवा निर्माण	७३८५८।७६	६००००।००	१३८५८।८०	२५०	कुवा	दयाराम चौधरी	७३८५८।००	६००००।००	१००
६	हेकुली	उ.मा.वि. हेकुली भौतिक सुधार	८८८४३।१४	७००००।००	१८८८३।१४	४००	टंकी	खीम ब.थापा	९१९०९।४९	७००००।००	१००
७		जनचेतना मूलक कार्यक्रम	३६००००।००	३०००००।००	६००००।००		३००जना सहभागी	चुर्ण ब. नेपाली	३६००००।००	३०००००।००	१००
८		प्रशासनिक खर्च		५००००।००				प्रेम बहादुर खत्री		५००००।००	१००
९		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००।००				जि.वि.स.		१५०००।००	१००
		जम्मा :		१००००००।००						१००००००।००	

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ७

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री रेखा शर्मा सभासद् प्रतिनिधि : लुमाकान्त न्यौपाने सागर ९८५७८३०६४१

सि.नं	न.पा./गा.पि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	बेला ३	पटौली नाका इकाई स्वास्थ्यचौकी मर्मत	१४४८८५१०६२	१२००००१००	२४८८५१०६२	९००	टिन लगाउने	कमल बहादुर पुन	१४१४३२१९२	११७१०५१००	१००
२.	हांसिपुर	शहिदमार्ग अन्तर्गत देविकोट करंगे खण्ड सडक	१२००२०१५५	१०००००१००	२००२०१५५	७५०	०।६२ कि.मी. कच्ची	मोहनलाल घर्ती	१२५१७१२५	१०००००१००	१००
३	घो.न.पा.	गोरक्ष रत्ननाथ मा.वि. चौघेरा भौ.सु.	१२७१९५१९८	१०००००१००	२७१९५१९८	७५०	ट्रष्ट निर्माण	देवहरि शर्मा	१२७१९५१६५	१०००००१००	१००
४.	टरिगाउँ	गलौरी खानेपानी योजना पाइप खरिद	१२५४८७१२२	१०००००१००	२५४८७१२२	२५०	८३५ मी पाइप	तीर्थराज चौधरी	१२६५७४१९३	१०००००१००	१००
५	पुरन्धारा	पुरन्धारा बहुमुखी क्याम्पस भौ.सु.	१२०४१४१३०	१०००००१००	२०४१४१३०	८०	कम्प्यूटर	पदम ब. खड्का	१२०१४७०५०	१०००००१००	१००
६	घो.न.पा.	वडा नं. ६ नौलोटोल जानेसडक	९७३५०१००	८००००१००	१७३५०१००	२५०	४००मी. ग्रा	बुद्धिराम चौधरी	९६६२०१४३	८००००१००	१००
७		पत्रकारिता तालिम कार्यक्रम (रेडियो गणतन्त्र मार्फत)	४१७७००१००	३३५०००१००	८२७००१००	४७	कार्यक्रम	आस्था के.सी.	४१७७००१००	३३५०००१००	१००
८		प्रशासनिक खर्च		५००००१००				लुमाकान्त न्यौपाने		५००००१००	१००
९		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००१००				जि.वि.स.		१५०००१००	१००
		जम्मा :		१००००००१००							

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ७

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री रुकमणी चौधरी सभासद् प्रतिनिधि : सनातनदेव चौधरी ९८४७९६२५३६

सि.नं	न.पा./गा.ि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	सिसहनिया	रामजानकी मन्दिरको पर्खाल निर्माण	४३००९५।८७	३५५०००।००	७५०९५।८५	१०००	८८ मी. पर्खाल	राम दयाल चौधरी	४३०७९०।८२	३५५०००।००	१००
२.	सिसहनिया	भगवनपुर सडक ग्राभेल	१०८३०१।८८	९००००।००	१८३०१।८८	७५	१३३ मी. ग्रा.	नेत्रराज चौधरी	१०८८६९।७५	९००००।००	१००
३	गोवरडिहा	हंशेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण मर्मत	२८७९४४।६६	२२००००।००	६७९४४।६६	१८५०	मर्मत	भुवनेश्वर चौधरी	२८८८६५।००	२२००००।००	१००
४.	चैलाही	वडा नं. ८ विद्युत विस्तार	१४४९९४।५१	१२००००।००	२४९९४।५१	१२५	११ पोल	थम्मन ब. चौधरी	१४४९९४।५१	१२००००।००	१००
५	सतवरिया	जहरेगाउँको गल्ली ग्राभेल	६००००।००	५००००।००	१००००।००	१२५	२०० मी. ग्रा.	जानकी भण्डारी	७४०२५।००	५००००।००	१००
६	गढवा	सामुदायिक भवन भ्याल ढोका रंगरोगन	६०९७१।३५	५००००।००	१०९७१।६५	५००	रंग रोगन	पटुलाल चौधरी	६०९७२।०६	५००००।००	१००
७	चैलाही	गृहणी महिला शिक्षा कार्यक्रम	६०३७५।००	५००००।००	१०३७५।००	८०	शैक्षिक सामग्री	लोकादेवि भूसाल	६०९७५।००	५००००।००	१००
८		प्रशासनिक खर्च		५००००।००				सनातनदेव चौधरी		५००००।००	१००
९		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००।००						१५०००।००	१००
		जम्मा :		१००००००।००							

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ७

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री युवराज ज्ञवाली सभासद् प्रतिनिधि : टिकाराम खड्का ९८५७८२२१४०

सि.नं	न.पा./गा.ि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	तु.न.पा.	एबन हाम्रो टोल विकास संस्था बाटो ग्राभेल	१२१८७५१२५	१०००००१००	२१८७५१२५	२५०	मर्मत	खेतुलाल गोराल्थोकी	१२२१५२१२८	१०००००१००	१००
२.	मानपुर	वनकट्टी विद्युत विस्तार	६२९०४१२५	५००००१००	१२९०४१५५	१५०	५ पोल	शालिकराम खत्री	६२९०४१५५	५००००१००	१००
३	टरिगाउँ	राइखलियान सडक ग्राभेल	१२२१७२१९०	१०००००१००	२२१७२१९०	२५	२ कि.मी.	माधु चौधरी	१४३४७४१००	१०००००१००	१००
४.	विजौरी	सक्राम सातकुले सिंचाई कुलो	२१६७६९१४९	१८५०००१००	३१७६९१४९	५००	३० हेक्टर	बेक्ष घर्ती	२१९१७९१८०	१८५०००१००	१००
५	नारायणपुर	टारी सिंचाई कुलो डुढ निर्माण	१३५९०९१२२	१०००००१००	३५९०९१२२	३००	१८ हेक्टर	भक्कु प्रसाद डांगी	१४४७५८१९५	१०००००१००	१००
६	मानपुर	लक्ष्मीपुर पर्साराम स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण	४२४७६७१९२	३५००००१००	७४७६७१९२	५००	छत ढलान	उत्तर कुमार न्यौपाने	४२७०५७१२७	३५००००१००	१००
७		संचार माध्यममा बालबालिकाको सवाल विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठी प्रेस चैतारी दाङ मार्फत संचालन गर्ने	६७७००१००	५००००१००	११७०००१००	३०	३० जगा	टिका बस्नेत	६७७००१००	५००००१००	१००
८		प्रशासनिक खर्च		५००००१००				टिकाराम खड्का		५००००१००	१००
९		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००१००				जि.वि.स.		१५०००१००	१००
		जम्मा :		१००००००१००						१००००००१००	

जम्मा योजना संख्या : ७ सम्पन्न संख्या : ७

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण
सभासद् : श्री योगेन्द्र चौधरी सभासद् प्रतिनिधि : अतिउल्ला मनिहार ९८१२८०२१९३

सि.नं	न.पा./गा.पि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	श्रमदान	जनसंख्या	उपलब्धी	उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम	मूल्यांकन रकम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	गंगापरस्पुर	खड्गपुर बाटो ग्राभेल	७६६८७८८४	६३५०००१००	१३१८७८८४	६५०	१.५ कि.मी ग्राभेल	विरेन्द्र चौधरी		६३५०००१००	१००
२.	गढवा	मानपुर बाटो ग्राभेल	१२०८८८२७	१०००००१००	२०८८८२७	५००	४६० मी. ग्रा.	अशोक कु. चौधरी	१२३१५२८४	१०००००१००	१००
३	चैलाही	गुज्रिहवा बाटो ग्राभेल	११५५६७१५०	१०००००१००	१५५६७१५०	२५०	४७५ मी. ग्रा.	जगनारायण चौधरी	१३९२३२४८	१०००००१००	१००
४		थारु भाषा साहित्य संरक्षण लावा डगर मार्फत चैलाही	१२११२५१००	१०००००१००	२११२५१००	१०००	तालिम	छविलाल कोपिला	१२२०८५१००	१०००००१००	१००
५		प्रशासनिक खर्च		५००००१००				अतिउल्ला मनिहार		५००००१००	१००
६		जि.वि.स. कन्टेन्जेन्सी		१५०००१००				जि.वि.स.		१५०००१००	१००
		जम्मा :		१००००००१००							

जम्मा योजना संख्या : ४ सम्पन्न संख्या : ४

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ
स्थानीय युवा साभेदारी कार्यक्रमको प्रगति विवरण

सि.नं	न.पा./गा.वि व.स.	योजनाको नाम	लागत अनुमान	अनुदान रकम	संस्थागत	उपलब्धी	संस्थाको नाम	भुक्तानी रकम	प्रगति प्रतिशत
१.	हेकुली	सिप मूलक तालिम उद्यमशील र रोजगारी व्युटी पार्लर तालिम	१२७५५०१००	७६०००१००	५१५५०१००	४० जनालाई तालिम	सोसल एण्ड इन्भाइरल मेण्ट एजुकेशन फर डेभलपमेण्ट घोराही	७६०००१००	१००
२.	धर्ना	युवा क्षमता विकास	११६८४०१००	७००००१००	४६८४०१००	२० जना	नेपाल महिला तथा बालबालिका सरोकार मंच घोराही	७००००१००	१००
३	गढवा	सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायका युवाहरूलाई पत्रकारिता तालिम	१२६७५०१००	७६०००१००	५०७५०१००	२५ जना	सीप रोजगार तथा चेतनाका लागि सामाजिक संस्था	७६०००१००	१००
४	घो.न.पा.	लैंगिक हिंसा विरुद्ध सचेतना	१२८०००१००	७६०००१००	५२०००१००	५०	सहयोग समाज नेपाल	३८०००१००	५०
५	गढवा, गंगापरस्पुर	प्रकोप न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण	१२७०००१००	७६०००१००	५१०००१००	२०	दाङ विकास समूह, घोराही	७६०००१००	१००
६	घो.न.पा.	द्वन्द पीडित र अपांग भएका युवाहरूका लागि उद्यमशील तालिम	१२७०४५१०	७६०००१००	५१०४५१०		द्वन्द प्रभावित सरोकार केन्द्र लक्ष्मीपुर	७६०००१००	१००
७.	गोबरडिहा	प्रकोप न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण युवाको क्षमता विकास	१२००००१००	७१८७५१००	४८१२५१००	३०	मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र	५९५००१००	५०
८	लक्ष्मीपुर	कला संस्कृति संरक्षण	१२००००१००	७२०००१००	४८०००१००		सचेतनाका लागि जानकारी समूह लक्ष्मीपुर	७२०००१००	१००
९	सोनपुर	शिपमूलक तालिम उद्यमशील र रोजगारी सिलाई कटाई तालिम	१२६६८०१००	७६०००१००	५०६८०१००	१५ जना	नेपाल वातावरण संरक्षण तथा जनचेतना केन्द्र	३८०००१००	५०
१०	चैलाही	शिपमूलक तालिम उद्यमशील र रोजगारी	१२३३३३३१००	७४०००१००	४९३३३३३१००		सामुदायिक विकास मंच	७६०००१००	१००
११.	सोनपुर	बाखा पालन	१६५९००१००	७४०००१००	९१९००१००		दिगो विकासका लागि सामाजिक जागरण अभियान	७४०००१००	१००

जम्मा योजना संख्या : ११ सम्पन्न संख्या : ११

आ.व. ०७०/०७१ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दाङको पूर्वाधार योजनाको प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	जम्मा योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	कैफियत
१	आन्तरिक श्रोत शिर्षक	३४ वटा	३१	३ वटा आन्तरिक श्रोतबाट संचालित योजना भएकाले फ्रिज नहुने, काम गर्ने म्याद रहेकाले प्रतिवेदन आउन बांकी रहेको
२.	स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम (कृषि सडक)	११	११	
३.	जि.वि.स. अनुदान शिर्षकमा निसर्त	३२	३२	
४.	जि.वि.स. अनुदान शिर्षक ससर्त	१८	१८	
५.	ग्रामीण खानेपानी	१२	१२	
६.	द्वन्द प्रभावित विशेष कार्यक्रम	१०	१०	
७.	सडक बोर्ड नेपाल	८	८	
८	गुम्बा विकास कार्यक्रम	१	१	
९	निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम	१०१	१००	उपभोक्ताबाट कामको प्रगति प्राप्त नभई बजेट फिर्ता भएको
१०	स्थानिय अनुकुलन कार्य योजना	६२	५८	३ वटा संभौता हुन नसकेको र अन्य १ को उपभोक्ताबाट कामको प्रगति प्राप्त नभई बजेट फिर्ता भएको
११.	संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१०	१०	
	जम्मा :	२९९	२९१	९७ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।